



### ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 02-MCO-GADPNF-2025 PARA LA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LOS BARRIOS PINGULLO, PIEDRAS BLANCAS, TUMBUNUMA, GUALLANAMÁ DE LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA", CELEBRADA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA, CANTÓN SOZORANGA, PROVINCIA DE LOJA Y EL ING. LEONEL PATRICIO MENA NAVAS.

En la Parroquia Nueva Fátima, Cantón Sozoranga de la Provincia de Loja, a los 26 días del mes de enero del 2026, se constituyen en comisión: Ingeniero Renzo Israel Guerrero Ruiz, Administrador de la Obra y el Ingeniero Leonel Patricio Mena Navas, en calidad de Contratista, el Sr. Cristian Gonzalo Carrión Sinchire, en calidad de delegado de la junta parroquial de Nueva Fátima, con la finalidad de suscribir la presente Acta de Recepción Definitiva de la "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LOS BARRIOS PINGULLO, PIEDRAS BLANCAS, TUMBUNUMA, GUALLANAMÁ DE LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA", de conformidad con las siguientes cláusulas y términos:

#### **PRIMERA: ANTECEDENTES:**

1. Contrato 02-MCO-GADPNF-2025 para la "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LOS BARRIOS PINGULLO, PIEDRAS BLANCAS, TUMBUNUMA, GUALLANAMÁ DE LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA", celebrado con fecha 11 de junio de 2025.
2. El plazo para la entrega de la obra es de 60 días calendario contados desde el día siguiente de la notificación que el anticipo ha sido acreditado.
3. El monto del contrato es de \$ 12.140,15 (Doce mil ciento cuarenta con 15/100 dólares de Estados Unidos de América sin incluir el IVA).
4. Con fecha 12 de junio de 2025 se notifica que ha sido entregado el anticipo que representa el 50% del valor total del contrato, esto es \$ 6.070,08.
5. El plazo de la obra empieza el 13 de junio de 2025.
6. Mediante oficio LPMN-02-2025 de fecha 11 de julio de 2025, el Ing. Leonel Patricio Mena Navas comunica al Arq. Alexander Ramiro Cobos Poma, Fiscalizador, y al Ing. Renzo Israel Guerrero Ruiz, Administrador del contrato, que los trabajos del contrato 02-MCO-GADPNF-2025: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LOS BARRIOS PINGULLO, PIEDRAS BLANCAS, TUMBUNUMA, GUALLANAMÁ DE LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA", han sido concluidos, por lo que solicita la inspección de los trabajos realizados.
7. Mediante Oficio LPMN-03-2025, de fecha 18 de julio de 2025, el Contratista Ing. Leonel Patricio Mena Navas entrega al Arq. Alexander Ramiro Cobos Poma, Fiscalizador, la Planilla Única del Contrato para su revisión y aprobación.
8. Mediante Oficio, de fecha 02 de agosto de 2025, el Arq. Alexander Ramiro Cobos Poma, Fiscalizador, hace la entrega al Ing. Renzo Israel Guerrero Ruiz, Administrador,





- el Informe de Fiscalización y la Planilla Única del Contrato 02MCO-GADPNF-2025: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LOS BARRIOS PINGULLO, PIEDRAS BLANCAS, TUMBUNUMA, GUALLANAMÁ DE LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA”, para su legalización y trámite de pago.
9. Mediante Oficio N° 003 de fecha 07 de agosto de 2025, Ing. Renzo Israel Guerrero Ruiz, Administrador, hace la entrega al Sr. Edison Andrés Lapo Gómez, Presidente del Gad Parroquial de Nueva Fátima, el Informe de Administración de la Planilla Única del Contrato Contrato 02-MCO- GADPNF-2025: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LOS BARRIOS PINGULLO, PIEDRAS BLANCAS, TUMBUNUMA, GUALLANAMÁ DE LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA” y todos los documentos habilitantes para el pago de la Planilla.
  10. Mediante oficio LPMN-04-2025 de fecha 24 de agosto de 2025, el Ing. Leonel Patricio Mena Navas, Contratista, solicita al Sr. Edison Andrés Lapo Gómez, Presidente del Gad Parroquial de Nueva Fátima, que una vez que ha sido aprobada la planilla Única de Liquidación, se conforme la comisión para la Recepción Provisional del Contrato 02-MCO-GADPNF-2025: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LOS BARRIOS PINGULLO, PIEDRAS BLANCAS, TUMBUNUMA, GUALLANAMÁ DE LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA”.
  11. Con fecha 28 de julio de 2025, se realiza la inspección a los trabajos realizados en la obra y se concluye que los trabajos están terminados a cabalidad de acuerdo a los planos, normas y especificaciones técnicas, y que están a entera satisfacción de la Comisión.
  12. Con fecha 14 del mes de agosto se firma el Acta de Recepción Provisional
  13. Con fecha 20 de enero de 2026, con oficio Nro. LPMN-06-2026, el contratista pide al presidente del GAD parroquial, se proceda con el trámite correspondiente una vez cumplidos los 6 meses de plazo entre la recepción provisional y definitiva, y se convoque a la inspección de la obra, para luego realizar la elaboración y posterior firma del Acta de recepción Definitiva.

#### **SEGUNDA: INSPECCIÓN DE LA OBRA**

Una vez que el Contratista presenta la solicitud de Recepción Definitiva de la Obra, se encarga la misma al Ing. Renzo Israel Guerrero Ruiz, Administrador, delegado del GAD parroquial, y contratista constatan que estos trabajos efectivamente se encuentran concluidos a entera satisfacción de la Entidad Contratante, razón por la cual se procede a elaborar esta Acta de Recepción Definitiva de la Obra

#### **TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL PLAZO**

1. El contrato se lo suscribe el 11 de junio del 2025
2. El plazo para la entrega de la obra es de 60 días.
3. Inicio de plazo de trabajos el 13 de junio de 2025.
4. La fecha real para la entrega de la obra es el 12 de agosto de 2025.
5. El contratista comunica el término de los trabajos contratados el 11 de julio de 2025, una vez cumplido el objeto del Contrato.





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
**NUEVA FATIMA**

Andres Lapo Gomez  
 Presidente del Gad Parroquial  
 Administración 2023-2027

6. El contratista presenta la solicitud de Recepción DEFINITIVA el 24 de julio del 2025, una vez que se ha aprobado la planilla Única de Liquidación.
7. El período de trabajos es del 13 de junio al 11 de julio de 2025, contabilizando 29 días por lo que el contratista NO ha incurrido en mora.

**CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

Los trabajos ejecutados fueron valorados en base a la Planilla Única de obra, obteniendo:

| PLANILLA Nº  | VALOR PLANILLA   | 15% IVA         | RETENCIONES      |                  |             |                   | A PAGAR         |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                 | 50% ANTICIPO     | 1.75% IMP. RENTA | 0.1% MULTAS | 100% DEL 12% IVA  |                 |
| ÚNICA        | 12,137.37        | 1,820.61        | -6,070.08        | - 212.40         | 0.00        | - 1,820.61        | 5,854.89        |
| <b>TOTAL</b> | <b>12,137.37</b> | <b>1,820.61</b> | <b>-6,070.08</b> | <b>- 212.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>- 1,820.61</b> | <b>5,854.89</b> |

El presente contrato no cuenta con reajuste de precios. El GAD Parroquial hará las correcciones a los descuentos si el caso lo amerita.

**QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS**

| ITEM | RUBROS/ACTIVIDADES   | VALOR     |            | % EJECUTADO |
|------|--|-----------|------------|-------------|
|      |  | EJECUTADO | CONTRATADO |             |
| 1    | REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS                       | 65.40     | 17.76      | 368.24%     |
| 2    | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR                         | 307.23    | 87.54      | 350.95%     |
| 3    | TENDIDO DE CABLE CONCÉNTRICO 3 X 12 CON MANGUERA DE POLIETILENO 3/4" | 2,761.15  | 2,881.20   | 95.83%      |
| 4    | REFLECTORES LUZ LED DE 200 W PARA EXTERIORES                         | 4,272.87  | 4,272.87   | 100.00%     |





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
**NUEVA FATIMA**

Andres Lapo Gomez  
Presidente del Gad Parroquial  
Administración 2023-2027

|   |  |                    |                    |               |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 5 | CAJA DE CONTROL PRINCIPAL CON PUESTA A TIERRA Y ACOMETIDA Nro.10 | 805.68             | 805.68             | 100.00%       |
| 6 | POSTES GALVANIZADOS D=3" PARA MONTAJE DE LÁMPARAS                | 2,272.05           | 2,478.60           | 91.67%        |
| 7 | REFLECTORES LUZ LED DE 300 W PARA EXTERIORES                     | 467.12             | 467.12             | 100.00%       |
| 8 | BRAZO DE HIERRO GALVANIZADO PARA MONTAJE DE REFLECTOR            | 856.52             | 734.16             | 116.67%       |
| 9 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE REFLECTOR                                | 329.35             | 395.22             | 83.33%        |
|   |  | <b>\$12,137.37</b> | <b>\$12,140.15</b> | <b>99.98%</b> |

Hasta la presente fecha se ha ejecutado un valor de **\$ 12,137.37 dólares**, equivalente a un 99.98 % de avance de obra, cumpliéndose el objeto del contrato.

**SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO.** – El valor del anticipo devengado en la Planilla Única de Liquidación es de **\$ 6.070,08 dólares**, que es el total del anticipo recibido.

**SÉPTIMA: RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Luego de haber seguido el procedimiento señalado en las cláusulas anteriores y después de haber constatado que los trabajos han sido ejecutados según las especificaciones técnicas y a satisfacción de las personas delegadas, se procede a dar por recibida en forma Definitiva los trabajos de la: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LOS BARRIOS PINGULLO, PIEDRAS BLANCAS, TUMBUNUMA, GUALLANAMÁ DE LA PARROQUIA NUEVA FÁTIMA"

Para constancia de lo actuado, las partes firman en original y tres copias de igual tenor en la Parroquia Nueva Fátima, Cantón Sozoranga de la Provincia de Loja, a los 09 días del mes de abril del 2026.

Ing. Renzo Israel Guerrero Ruiz  
**ADMINISTRADOR**

Ing. Leonel Patricio Mena Navas  
**CONTRATISTA**





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
**NUEVA FATIMA**

Andres Lapo Gomez  
Presidente del Gad Parroquial  
Administración 2023-2027



Andres Lapo Gomez  
Presidente del Gad Parroquial  
Administración 2023-2027  
edisonlapo159@gmail.com



3028423



Calle 13 octubre s/n



gadparroquial\_nf@hotmail.com



Gad Parroquial de Nueva Fatima

